

**Aktuální harmonogram plánovaného postupu prací k 29.9.2021**

Datum	Práce	úsek	Plocha m2	Poznámka	Dopravní značení
29.09.2021	Fréza 3D	Začátek úseku - 1/50 - pravá	3700		stávající + ul. Obchodní P7+P8 protisměrná jízda
01.10.2021	ACP	Začátek úseku - 1/50 - pravá	500	odhad	stávající
	ACP	1/50 - autobazar - levá	400	odhad	stávající
04.10.2021	ACL	Začátek úseku - 1/50 - pravá	1850	zavřená ČS MOL	stávající + ul. Obchodní P7+P8 protisměrná jízda
05.10.2021	SMA	Začátek úseku - 1/50 - pravá	1850	zavřená ČS MOL	stávající + ul. Obchodní P7+P8 protisměrná jízda
06.10.2021	ACL	Začátek úseku - 1/50 - pravá	1850	zavřená ČS MOL	stávající + ul. Obchodní P7+P8 protisměrná jízda
07.10.2021	SMA	Začátek úseku - 1/50 - pravá	1850	zavřená ČS MOL	stávající + ul. Obchodní P7+P8 protisměrná jízda
08.10.2021	Fréza 3D	Olšava - V Grni	2700	včetně mostu	semafony
11.10.2021	ACL	Olšava - V Grni - pravá	1300	včetně mostu	semafony
12.10.2021	nízkohlučný asfalt	Olšava - V Grni - pravá	1300	včetně mostu	semafony
13.10.2021	ACL	Olšava - V Grni - levá	1400	včetně mostu	semafony
14.10.2021	nízkohlučný asfalt	Olšava - V Grni - levá	1400	včetně mostu	semafony
15.10.2021	Fréza 3D	1/50 - autobazar - levá	2000		semafony
18.10.2021	ACL	1/50 - autobazar - levá	2000		semafony
19.10.2021	SMA/nízkohlučný asfalt	1/50 - autobazar - levá	2000		semafony